



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
PREFEITURA: Municipal de Novorizonte								DATA: 24/06/2026			
OBRA: Construção de Campo de Futebol Society				LOCAL: Comunidade Bebedouro - Novorizonte/MG				PRAZO DA OBRA: 06 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,42%	100,00%						
			Financeiro	R\$ 15.394,03	R\$ 15.394,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,11%	100,00%						
			Financeiro	R\$ 5.003,67	R\$ 5.003,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3		INFRA-ESTRUTURA	Físico %	1,22%		100,00%					
			Financeiro	R\$ 5.505,02	R\$ 0,00	R\$ 5.505,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	1,13%			100,00%				
			Financeiro	R\$ 5.074,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.074,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,12%		100,00%					
			Financeiro	R\$ 546,66	R\$ 0,00	R\$ 546,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	1,16%			100,00%				
			Financeiro	R\$ 5.210,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.210,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	0,85%					100,00%		
			Financeiro	R\$ 3.808,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.808,41	R\$ 0,00	
8		COBERTURA	Físico %	0,98%			100,00%				
			Financeiro	R\$ 4.397,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.397,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9		REVESTIMENTOS	Físico %	2,17%				100,00%			
			Financeiro	R\$ 9.754,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.754,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10		SISTEMAS DE PISOS	Físico %	40,42%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
			Financeiro	R\$ 181.906,54	R\$ 54.571,96	R\$ 54.571,96	R\$ 36.381,31	R\$ 36.381,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11		DRENAGEM	Físico %	3,50%	50,00%	50,00%					
			Financeiro	R\$ 15.727,98	R\$ 7.863,99	R\$ 7.863,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	4,85%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
			Financeiro	R\$ 21.835,86	R\$ 0,00	R\$ 2.183,59	R\$ 2.183,59	R\$ 4.367,17	R\$ 4.367,17	R\$ 8.734,34	
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	7,97%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
			Financeiro	R\$ 35.885,51	R\$ 0,00	R\$ 3.588,55	R\$ 3.588,55	R\$ 7.177,10	R\$ 7.177,10	R\$ 14.354,20	
14		PINTURA	Físico %	0,50%						100,00%	
			Financeiro	R\$ 2.244,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.244,04	
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	25,56%						100,00%	
			Financeiro	R\$ 115.003,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.003,54	
16		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,04%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	
			Financeiro	R\$ 22.702,16	R\$ 3.784,45	R\$ 3.784,45	R\$ 3.784,45	R\$ 3.784,45	R\$ 3.782,18	R\$ 3.782,18	
TOTAL			Físico %	100,0%	19,25%	17,34%	13,47%	13,66%	4,25%	32,03%	
			Financeiro	R\$ 450.000,00	R\$ 86.618,10	R\$ 78.044,22	R\$ 60.619,88	R\$ 61.464,63	R\$ 19.134,86	R\$ 144.118,30	
José Magno Sarmento Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma Cleber Nascimento de Pinho Carimbo e assinatura do prefeito						CREA/MG 32.278/D CREA					Observações: