



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	39843	Prefeitura Municipal de Novorizonte	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	2.838.976,86	% Período:	6,37%	7,33%	10,47%	7,27%	7,65%	10,56%	8,56%	13,39%	7,30%	7,99%	7,23%	5,89%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.211,03	% Período:	49,90%	50,10%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	71.046,18	% Período:											50,00%	50,00%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	359.500,62	% Período:	32,00%	34,00%	34,00%									
1.4.	SUPRAESTRUTURA	220.575,38	% Período:			66,00%	34,00%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	390.461,66	% Período:				19,00%	41,00%	40,00%						
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	571.072,49	% Período:						20,00%	28,00%	52,00%				
1.7.	REVESTIMENTOS	357.552,78	% Período:							15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	245.515,02	% Período:									36,00%	44,00%	20,00%	
1.9.	INSTALAÇÕES	555.126,58	% Período:	6,70%	10,30%	5,30%	10,30%	10,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	15,30%	15,30%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	10.915,12	% Período:												100,00%
Total: R\$ 2.838.976,86															
cosserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	%:	6,37%	7,33%	10,47%	7,27%	7,65%	10,56%	8,56%	13,39%	7,30%	7,99%	7,23%	5,89%	
		Repasso:	178.299,99	205.214,33	293.150,92	203.528,21	214.284,41	295.704,57	239.619,35	374.795,06	204.350,69	223.722,23	202.496,92	164.833,32	
		Contrapartida:	2.481,99	2.856,65	4.080,75	2.833,17	2.982,91	4.116,30	3.335,57	5.217,26	2.844,63	3.114,28	2.818,82	2.294,53	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado:	Investimento:	180.781,98	208.070,98	297.231,67	206.361,38	217.267,32	299.820,87	242.954,92	380.012,32	207.195,31	226.836,52	205.315,74	167.127,85	
		%:	6,37%	13,70%	24,17%	31,44%	39,09%	49,65%	58,21%	71,59%	78,89%	86,88%	94,11%	100,00%	
		Repasso:	178.299,99	383.514,32	676.665,24	880.193,45	1.094.477,86	1.390.182,43	1.629.801,78	2.004.596,84	2.208.947,53	2.432.669,76	2.635.166,68	2.800.000,00	
		Contrapartida:	2.481,99	5.338,64	9.419,39	12.252,56	15.235,47	19.351,77	22.687,34	27.904,60	30.749,23	33.863,51	36.682,33	38.976,86	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	180.781,98	388.852,96	686.084,63	892.446,01	1.109.713,33	1.409.534,20	1.652.489,12	2.032.501,44	2.239.696,75	2.466.533,27	2.671.849,01	2.838.976,86	
Administração Local:			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	

Novorizonte/MG
Local
quinta-feira, 18 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: José Magno Sarmento
CREA/CAU: MG 32.278/D
ART/RTT: MG20254286305