

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA MUNICIPAL DE HAVANA								SRE: ARAÇUAÍ-MG							
	MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVORIZONTE-MG								ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO BERNARDINO DE SOUZA, 337 - CENTR, NOVORIZONTE-MG							
SERVIÇOS: REFORMA																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
020000	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.829,11	2,61%	60,00%	2.897,46	40,00%	1.931,64		0,00		0,00		0,00		0,00	4.829,11
030000	TRABALHOS EM TERRA	15,52	0,01%	100,00%	15,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15,52
070000	COBERTURA E FORRO	574,48	0,31%	100,00%	574,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	574,48
100000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.427,52	6,72%	50,00%	6.213,76	30,00%	3.728,26	20,00%	2.485,50		0,00		0,00		0,00	12.427,52
110000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	574,33	0,31%		0,00	100,00%	574,33		0,00		0,00		0,00		0,00	574,33
120000	ESQUADRIAS METÁLICAS	990,84	0,54%		0,00	100,00%	990,84		0,00		0,00		0,00		0,00	990,84
130000	FERRAGENS	147,40	0,08%		0,00	100,00%	147,40		0,00		0,00		0,00		0,00	147,40
140000	REVESTIMENTO	1.753,33	0,95%		0,00		0,00	100,00%	1.753,33		0,00		0,00		0,00	1.753,33
150000	PISOS E RODAPÉS	28.221,71	15,26%		0,00	70,00%	19.755,20	30,00%	8.466,51		0,00		0,00		0,00	28.221,71
160000	VIDROS	710,74	0,38%		0,00		0,00	100,00%	710,74		0,00		0,00		0,00	710,74
170000	PINTURA	87.217,85	47,16%		0,00		0,00	20,00%	17.443,57	50,00%	43.608,93	30,00%	26.165,36		0,00	87.217,85
180000	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	906,16	0,49%		0,00		0,00	100,00%	906,16		0,00		0,00		0,00	906,16
200000	QUADRA	32.682,26	17,67%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	16.341,13	50,00%	16.341,13	32.682,26
230000	LIMPEZA	2.760,63	1,49%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.760,63	2.760,63
250000	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	7.634,17	4,13%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.634,17	7.634,17
260000	OUTROS	3.498,23	1,89%	100,00%	3.498,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.498,23
TOTAL MENSAL				7,14%	13.199,44	14,67%	27.127,66	17,18%	31.765,81	23,58%	43.608,93	22,98%	42.506,49	14,46%	26.735,93	184.944,26
TOTAL ACUMULADO		184.944,26	100,00%	7,14%	13.199,44	21,81%	40.327,11	38,98%	72.092,92	62,56%	115.701,85	85,54%	158.208,34	100,00%	184.944,26	184.944,26
LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE																
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO																